

Протокол
засідання постійної комісії міської ради
з питань житлово-комунального господарства
та охорони навколишнього середовища

28.12. 2019

м. Чернівці

Присутні депутати: Бабук Т. В., Макуля А. В.,
Петресенко І. Р., Филатович М. С.

Запрошені: _____

Порядок денний:

1. Про хід виконання Програми розвитку міського комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Чернівці» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання від 04.04.2018 р. № 1200 у новій редакції.

Комісія рекомендує:

Продовжити роботу з виконання
Програми розвитку ПА «Міжнародний
аеропорт „Чернівці“ в дано році.

Голова комісії

Секретар комісії

 Бабук Т. В.
 Петресенко І. Р.

Чернівецька міська Рада
Комунальне підприємство
**“Міжнародний аеропорт “Чернівці”
імені Леоніда Каденюка”**



КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка»
58018, вул. Чкалова Валерія, 30, м. Чернівці, тел./факс: +38(03722) 4-15-30, 4-30-21
e-mail: aircvkanc@gmail.com, airportcv@meta.ua, site: airportchernivtsi.cv.ua.
П/р 26007300444486 Філія ЧОУ АТ «Ощадбанк», Код банку 356334, Код ЄДРПОУ 21418761

28. 11. 2019 № 01-08/923

На № _____ від _____

**Голові постійної комісії
Чернівецької міської ради
з питань житлово-комунального
господарства та охорони
навколишнього середовища
Бабуху Т.В.**

Надсилаємо Вам інформаційну довідку про хід виконання програми розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка» на 2017-2020 роки в редакції затвердженій рішенням Чернівецької міської ради VII скликання від 04.04.2018 р. № 1200 станом на 01.08.2019 року.

Звертаємо Вашу увагу на те, що виконання програми розвитку підприємства виконується непослідовно внаслідок відсутності фінансування з боку міського бюджету окремих важливих для життєдіяльності підприємства заходів. Так, не були профінансовані заходи матеріально-технічного забезпечення, а саме:

- придбання транспортного засобу для буксирування повітряних суден;
- придбання трактору «Беларус»;
- придбання пересувного аеропортового конв'єсу для завантаження багажу в повітряне судно;
- придбання установки для охолодження і підігріву повітряних суден.

Частково дані заходи були виконані за власні кошти підприємства, а саме матеріально-технічне забезпечення лабораторії паливно-мастильних матеріалів, придбання заправочного модуля для малої авіації.

Заходи щодо реконструкції аеровокзалу не були виконані у зв'язку з відсутністю приватного інвестора, який би виявив бажання фінансувати роботи.

Залучення будь-яких приватних інвестицій у розвиток підприємства є малоймовірним для вирішення питання по реконструкції аеродромного комплексу, який на даний момент не відповідає вимогам щодо обслуговування найбільш популярних типів літаків, які використовуються авіаперевізниками.

Заходи щодо реконструкції аеродромного комплексу підлягають перегляду в зв'язку з затвердженням державною експертизою відповідного проекту і перерахунку витрат пов'язаних з будівельними роботами. Невідкладним є питання вирішення подальшої долі даного проекту реконструкції, визначення джерела його фінансування і організації відповідних заходів щодо його забезпечення.

Вирішення вищезазначеного питання ускладнюється також відсутністю передбаченого фінансування щодо додаткового землевідведення для забезпечення сертифікаційної придатності аеродрому, що було передбачено програмою розвитку.

Забезпечення повного виконання кредиторських зобов'язань неможливе внаслідок кризового стану підприємства, який продовжиться до вирішення усіх вищезазначених питань.

Додаток:

1. Інформаційна довідка про хід виконання програми розвитку міського комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці імені Леоніда Каденюка» на 2017-2020 роки в редакції затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІІ скликання від 04.04.2018 р. № 1200 станом на 01.11.2019 року.

З повагою

Директор КП «Міжнародний аеропорт
«Чернівці» імені Леоніда Каденюка»

Б.В. Морський

Звіт про виконання Програми розвитку Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017-2020 роки станом на 01.11.2019р.									
№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання (роки)	Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)	У тому числі по роках (тис. грн.)			Джерело фінансування	Стан виконання	
				2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Матеріально-технічне забезпечення									
1.1.	Доукмплектування служби спеціального автотранспорту такими технологічними засобами:	2017-2018	9 980,0	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Аеродромна машина для зимового утримання штучних покриттів аеродрому.			8 000,0	-	-	-	Придбано у 2017р. – 7835,0тис.грн.	
1.1.2.	Транспортний засіб для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями та екіпажів повітряних суден (мікроавтобус).			-	990,0	-	-	Міський бюджет	Придбано у 2018р. – 989,0тис.грн.
1.1.3.	Транспортний засіб для перевезення чергової зміни (мікроавтобус).			-	990,0	-	-		Придбано у 2018р. – 934,0тис.грн.
1.1.4.	Транспортний засіб для буксирування ПС	2018	10 000,0	-	5 600,0	-	-	Не профінансовано	Не профінансовано
1.1.5.	Трактор «Беларус»				400,0			Міський бюджет, Власні кошти	Не профінансовано
1.1.6.	Придбання аеропортового пересувного конв'єра для завантаження багажу в ПС.			-	500,0	-	-		Не профінансовано
1.1.7.	Джерело наземного живлення ПС			-	2 600,0	-	-		Придбано у 2019р. – 1989,9тис.грн.

1.1.8.	Реагент АНС для зняття обledenіння ЗПС			-	600,0	-	-	-	Придбано за власні кошти – 582,0тис.грн.
1.1.9.	Рідина для зняття обledenіння			-	300,0	-	-	-	Не профінансовано
1.1.1 0.	Реагент АНС для зняття обledenіння ЗПС	2020	1000,0	-	-	-	-	650,0	Не профінансовано
1.1.1 1.	Рідина для зняття обledenіння			-	-	-	-	350,0	Не профінансовано
1.2.	МТЗ аеродромної служби: придбання пристрою для заміру коефіцієнта зчеплення на ШЗПС.	2017	3 200,0	3 200,0	-	-	-	-	Придбано у 2017р. – 3160,0тис.грн.
1.3.	МТЗ служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів:			-	-	-	-	-	-
1.3.1.	Придбання аеродромного пожежного автомобіля для забезпечення належного рівня пожежного захисту (7 категорія).	2017	9 100,0	9 000,0	-	-	-	-	Придбано: у 2017р. – 4407,0 тис.грн., у 2018р. – 4407,0 тис.грн.
1.3.2.	Придбання стропів текстильних круглопрядних для евакуації літаків із льотного поля.			100,0	-	-	-	-	Придбано: у 2017р. – 58,9тис.грн.
1.4.	МТЗ служби авіаційної безпеки:			-	-	-	-	-	-
1.4.1.	Придбання інтроскопу для догляду багажу пасажирів.	2017	2 275,0	1 200,0	-	-	-	-	Придбано у 2018р. – 1120,0тис.грн.
1.4.2.	Придбання детектора вибухових речовин.			1 075,0	-	-	-	-	Придбано у 2017р. – 1034,5тис.грн.
1.5.	МТЗ служби організації авіаційних перевезень:			-	-	-	-	-	-
1.5.1.	Придбання та монтаж транспортної галереї (конвеєрної лінії в пасажирський термінал).	2017-2018	1 233,3	429,5	-	-	-	-	Придбано у 2017р. – 429,5тис.грн.
1.5.2.	Придбання аеропортового пересувного конвеєра для завантаження багажу в ПС.			493,8	-	-	-	-	Придбано у 2017р. – 493,2тис.грн.

1.5.3.	Придбання металічних секційних стільців (24 секції).				310,0	-	-	-	Придбано у 2017р. – 309,2тис.грн.
1.6.	МТЗ лабораторії паливно-мастильних матеріалів: придбання заправочного модуля для малої авіації.	2017	110,0	-	110,0	-	-	Міський бюджет	Не профінансовано
1.7.	МТЗ служби наземного забезпечення ПС	2019-2020	4 400,0	-	-	-	-	Міський бюджет	-
1.7.1.	Установка для охолодження і підігріву ПС			-	-	4 400,0	-	-	Не профінансовано
Загальна вартість			42 198,3	23918,3	11980,0	4400,0	1000,0		
2. Поточний ремонт виробничих приміщень									
2.1.	Перелік служб та об'єктів на території підприємства, виробничі приміщення яких підлягають ремонту:								Ремонт власним коштом здійснюється частково
	2.1.1. Служба наземного забезпечення повітряних суден.								
	2.1.2. Склад паливно-мастильних матеріалів.	2017	500,0	-	500,0	-	-	Власні кошти	
	2.1.3. Гаражні блоки.								
	2.1.4. Служба електросвітлотехнічного забезпечення польотів.								
	2.1.5. Аеродромна служба.								
2.1.6. Служба авіаційної безпеки.									
Загальна вартість			500,0	500,0	-	-	-		
3. Проведення заходів щодо повного забезпечення авіаційної безпеки на аеродромі									
3.1.	Встановлення огорожі по всьому периметру аеропорту	2017-2018	2 000,0	-	1 500,0	-	-	Міський бюджет	Профінансовано у 2017 р. з міського бюджету та використано 290,9 тис.грн.
				500,0	-	-	-	Власні кошти	За 2018р. сплата – 25,0 тис.грн.
	Загальна вартість			2 000,0	1 500,0	500,0	-	-	

4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в тому числі з переходом на альтернативні види палива)									
4.1.	Заміна газових котлів системи опалення аеровокзалу та адміністративних будівель	2017	250,0	250,0	-	-	-	Власні кошти	Не виконано
4.2.	Облаштування системи опалення виробничих приміщень служби наземного забезпечення повітряних суден	2017	250,0	250,0	-	-	-	Власні кошти	Не виконано
Загальна вартість			500,0	500,0	-	-	-	-	-
5. Заходи щодо реконструкції світлосистеми ВВІ									
5.1.	Завершення процесу вводу в експлуатацію та сертифікація світлосистеми ВВІ.	2017	6 000,0	6 000,0	-	-	-	Міський бюджет	Введено в експлуатацію та завершено процедуру закупівель – 5823,1 тис.грн.
Загальна вартість			6 000,0	6 000,0	-	-	-	-	-
6. Реконструкція аеровокзалу									
6.1.	Проектування реконструкції аеровокзалу КП.	2017	2 000,0	2 000,0	-	-	-	Інвестор	Не виконано
6.2.	Реконструкція аеровокзалу КП.	2017-2018	30 000,0	-	30 000	-	-	Інвестор	Не виконано
Загальна вартість.			32 000,0	2 000,0	30 000	-	-	-	-
7. Проектування та реконструкція аеродромного комплексу (ШЗПС, перон, руліжні доріжки (з розробкою дренажних систем))									
7.1.	Макропрогноз розвитку авіаційних пасажирських сполучень.	2017	30,0	30,0	-	-	-	Власні кошти, Міський бюджет	Виконано за власні кошти
7.2.	Оцінка конкурентного середовища авіаційних перевезень.	2017	30,0	30,0	-	-	-	Власні кошти, Міський бюджет	Виконано за власні кошти
7.3.	Розробка бізнес-плану розвитку аеропорту.	2017	50,0	50,0	-	-	-	Власні кошти, Міський бюджет	Виконано за власні кошти

7.4.	Розробка експертної оцінки та рекомендацій щодо проектування реконструкції аеродромного комплексу.	2017	96,0	96,0	-	-	-	Міський бюджет	Виконано у 2017р. - 88,9 тис. грн.
7.5.	Виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань	2017	80,0	80,0	-	-	-	Міський бюджет	Виконано за власні кошти
7.6.	Проектування реконструкції аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» (58009, м. Чернівці, вул. Чкалова, 30)	2017	3 000,0	3 000,0	-	-	-	Державний бюджет	Виконано у 2017р. – 2851,5 тис. грн.
7.7.	Виконання робіт із розроблення карт зон обмеження забудови, санітарно-захисної зони і зони громадської безпеки для аеродрому КП.	2017	240,0	240,0	-	-	-	Міський бюджет	Виконано у 2017р. – 240,0 тис. грн.
7.8.	Виконання першої черги проекту реконструкції в частині нарішування несучої поверхні ШЗПС з метою збільшення несучої спроможності та продовження ШЗПС.	2017-2018	75 000,0	75 000	-	-	-	Державний бюджет	Не профінансовано
7.9.	Виконання другої черги проекту реконструкції перону (з розробленням дренажних систем) та руліжних доріжок.	2018	75 000,0	75 000	-	-	-	Державний бюджет	Не профінансовано
Загальна вартість			153 526,0	78 526,0	75 000	-	-	-	-
8. Розробка та реалізація кадрової політики									
8.1.	Розробка кадрової політики, визначення етапів її реалізації з метою залучення до виробничого процесу висококласних та молодих спеціалістів для чого – забезпечити належну оплату	2017-2019	1 450,0	450,0	500,0	500,0	-	Власні кошти	Покращено умови праці для персоналу, проводяться курси підвищення

	праці та створення належних умов для персоналу, в першу чергу основного виробничого, шляхом проведення курсів та підвищення кваліфікації персоналу										кваліфікації персоналу
	Загальна вартість										-
9. Заходи щодо охорони праці та виконання вимог галузевої угоди											
9.1.	Забезпечення спеціальним одягом, форменим одягом служб, задіяних в обслуговуванні пасажирів та польотів	2017	300,0	-	300,0	-	-	-	-	Власні кошти	Забезпечено частково за 2017-2018рр. – 195,9 тис. грн.
	Загальна вартість		300,0		300,0		-		-		-
10. Сертифікація служб та аеродрому											
10.1.	Забезпечення сертифікації наступних служб підприємства:	2017-2019	380,0	-	-	-	-	-	-	Власні кошти	-
10.1.1.	Служби авіаційної безпеки.			40,0	-	40,0	-	-	-		Сертифіковано, витрачено 151,7 тис. грн.
10.1.2.	Служби наземного забезпечення повітряних суден.			60,0	-	-	-	-	-		Сертифіковано, витрачено 23,4 тис. грн.
10.1.3.	Лабораторії паливно-мастильних матеріалів.			40,0	-	40,0	-	-	-		Сертифіковано, витрачено 5,5 тис. грн.
10.1.4.	Служби організації авіаційних перевезень.			40,0	-	-	-	-	-		Сертифіковано, витрачено 46,1 тис. грн.
10.1.5.	Аеродромної служби.				-	40,0	-	-	-		Сертифіковано, витрачено 20,6 тис. грн.
10.1.6.	Служби електро-світлотехнічного забезпечення польотів.			-	-	40,0	-	-	-		Сертифіковано, витрачено 7,9 тис. грн.
10.1.7.	Служби спецтранспорту.			-	-	40,0	-	-	-		Проводиться сертифікація, витрачено 7,9 тис. грн.

10.2.	Сертифікація аеродрому та Служби авіаційної безпеки:	2018	80,0	-	80,0	-	-	Власні кошти	Сертифіковано, витрачено 28,4тис.грн.
	Загальна вартість		460,0	180,0	80,0	200,0	-	-	-
11. Інші заходи передбачені Програмою									
11.1.	Проведення регіональних авіаційних форумів та Фестивалів-зльотів малої авіації	2017-2019	250,0	50,0	50,0	150,0	-	Власні кошти	Не проводилися
11.2.	Виконання технічно-організаційних заходів по відновленню вантажних авіаційних перевезень	2018	250,0	-	250,0	-	-	Власні кошти	Не проводилися
11.3.	Вирішення питання щодо додаткового землевідведення для забезпечення сертифікаційної придатності аеродрому та використання земельної ділянки у власності Чагорської сільської ради	2018	Немає орієнтовної суми					Міський бюджет	Не профінансовано
11.4.	Забезпечення повного виконання кредиторських зобов'язань	2018-2019	4338,5	-	2469,25	2169,25	-	-	Не виконано
	Загальна вартість		4838,5	50,0	2469,25	2319,25	-	-	-
	Всього:		242 872,8	113 924,3	120 529,25	7 419,25	1 000,0		
	Обсяг фінансування з власних коштів:		8 658,5	2 090,0	3 549,25	3 019,25	0,0		
	Обсяг фінансування з міського бюджету:		49 214,3	31 834,3	11 980,0	4 400,0	1 000,0		
	Обсяг фінансування з державного бюджету:		153 000,0	78 000,0	75 000,0	0,0	0,0		
	Обсяг фінансування з інвестиційних джерел:		32 000,0	2 000,0	30 000,0	0,0	0,0		